

Projekt | Renovierung Spielhütte Lortzingschule

Aktueller Zustand

Aussen



Innen



=> Innenraum OK, kein Wassereintritt o.ä. sichtbar

AKTION: Durchfegen & Aufräumen / Ausmisten :-)

Wo besteht Handlungsbedarf?

DACH

=> Dachpappe erneuern (zumindest an Vorder- und Rückseite, am besten aber gleich komplett; kein erheblicher Mehr- & Kostenaufwand)



=> Dachrinne erneuern (rechte Seite)



=> Giebelbretter erneuern (vorne & hinten)



GELÄNDER „VERANDA“

=> Einzelne Latten austauschen
=> Abschleifen & neu behandeln



=> Handlaufsprofil anbringen (um Verwitterung von oben zu verhindern)



SEITENWÄNDE (optional)

=> Holz anschleifen & streichen (evtl. in bunteren Farben?)



MATERIALBEDARF (erste grobe Schätzung)

- Ca 7m Giebelbrett (zB Terrassendiele aus Douglasie) ca. 50€
- Latten für Veranda ca. 30 €
- Ca 12m² Dachpappe ca 30 - 50€
- Dachpapp-Stifte (2 Pckg) ca. 8€
- Handlaufsprofil ca. 2m ca. 15€
- Wetterschutz Lasur ca. 20€

=====

ca. 170-180 €

WERKZEUG

- Kabeltrommel
- Stichsäge
- Bandschleifer
- Holzböcke
- Akkuschrauber
- Hammer / Schraubendreher etc.
- Besen, Müllsäcke

Stromversorgung über Schule möglich (Absprache mit Hausmeister)

Umsetzung an einem Samstag im Frühjahr 2025.